Saco River Basin Water Quality Monitoring Program - Year 2003
Testing Results for Sampling Site Code LO16
off Hardscrabble Road in Limington, ME

	04/17/03	05/01/03	05/15/03	05/29/03	06/12/03	06/26/03	07/10/03	07/24/03	08/07/03	08/21/03	09/04/03	09/18/03	10/02/03	10/16/03	10/30/03
pH (units)	6.89	7.09	6.98	7.06	6.66	6.93	6.81	6.87		7.13	7.62	6.94	7.38	7.19	6.83
6.94															
Temperature (°C)	5.90	13.50	12.60	14.70	18.40	23.20	21.10	23.80	22.80	23.80	18.20	16.00	11.70	8.70	9.50
17.98															
Turbidity (NTU)	0.65	0.89	0.98	1.05	1.02	0.91	0.92	1.08	1.19	1.01	1.32	3.93	0.60	2.56	2.25
0.97															
Dissolved Oxygen (mg/L)	12.16	9.83	11.24	10.09	9.25	8.43	7.75	9.01	5.62	9.50	8.52	8.18	11.56	10.00	11.58
Dissolved Oxygen (% saturation)	98.30	94.05	105.70	99.70	98.30	98.80	86.10	106.90	65.10	112.40	90.20	85.90	112.50	93.60	101.20
96.54															
Total Kjeldahl Nitrogen (mg/L)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Total Phosphorus (mg/L)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Escherichia coli (colonies/100mL)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a